



CITTA' DI ALGHERO
Provincia di Sassari
Settore IV
Servizio Ambiente / Ecologia

Oggetto: Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione.
Stagione balneare 2012.



Documento: Cronoprogramma.
Anno: 2012

TAV. N. EL_CP.

Il Progettista

Il Dirigente
Ing. Gian Marco Saba

I. Crononoprogramma degli interventi previsti per la prima fase. **1° Maggio – 31 Maggio.**

Maggio.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M

1.1	
1.2	
1.3	
1.4	

II. Crononoprogramma degli interventi previsti per la seconda fase. **1° Giugno – 30 Agosto.**

Giugno.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S

2.1	L.R.	
	M.P.	
	V.S.	
	S.L.	
	P.M.	
2.2		
2.3		
2.4		

Luglio.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M

2.1	L.R.	
	M.P.	
	V.S.	
	S.L.	
	P.M.	
2.3		
2.4		

Legenda.

L.R. = Lido – Rafael **M.P.** = Maria Pia **V.S.** = Lido Villa Segni Calik **S.L.** = Spiaggia Lazzaretto Pulispiaggia Squadra Posiz. Trespoli Autocarro Rimoz. Distr. Posidonia

Agosto.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
2.1	L.R.																															
	M.P.																															
	V.S.																															
	S.L.																															
	P.M.																															
2.3																																
2.4																																

III. Cronoprogramma degli interventi previsti per la terza fase. 31 Agosto – 1° Ottobre.

Settembre.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
3.1	L.R.																														
	M.P.																														
	V.S.																														
	S.L.																														
	P.M.																														
3.2																															
3.3																															
3.4																															

IV. Cronoprogramma degli interventi previsti per la quarta fase. 1° Ottobre – conclusione lavori.

Ottobre.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
4.1																																
4.2																																

Legenda.

L.R. = Lido – Rafael	M.P. = Maria Pia	V.S. = Lido Villa Segni Calik	S.L. = Spiaggia Lazzaretto	Pulspiaggia	Squadra	Pos./Rim. Trespoli	Autocarro	Rim./Dis. Posidonia
----------------------	------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------	---------	--------------------	-----------	---------------------

Periodo	Fase	Lavorazione	Frequenza	Personale	Mezzi	Attrezz.
I° FASE 01.05.12 31.05.12	1.1	Rimozione e accatastamento posidonia, con eventuale raccolta straordinaria e smaltimento / recupero dei rifiuti.	6/7	1 Operatore. 2 Autisti.	Pala gommata. Autocarro.	Rastrelli. Punzonatori.
	1.2	Collocazione 50 trespoli porta rifiuti su tutte le spiagge.	-	1 Autista.	Autocarro.	-
	1.3	Pulizia manuale spiagge, sostituzione sacchi rifiuti e deposito.	7/7	2 Operatori.	-	Rastrelli. Punzonatori.
	1.4	Raccolta / smaltimento sacchi rifiuti.	7/7	1 Autista.	Autocarro / compattatore.	-
II° FASE 01.06.12 30.08.12	2.1	Pulizia meccanica spiagge.	7/7	1 Autista.	Trattore con pulispiaggia.	-
	2.2	Collocazione 80 trespoli porta rifiuti su tutte le spiagge.	-	1 Autista.	Autocarro.	-
	2.3	Pulizia manuale spiagge, sostituzione sacchi rifiuti e deposito.	7/7	6 Operatori.	-	Rastrelli. Punzonatori.
	2.4	Raccolta / smaltimento sacchi rifiuti.	7/7	1 Autista.	Autocarro / compattatore.	-
III° FASE 31.08.12 01.10.12	3.1	Pulizia meccanica spiagge.	3/7	1 Autista.	Trattore con pulispiaggia	Rastrelli. Punzonatori.
	3.2	Pulizia manuale spiagge, sostituzione sacchi rifiuti e deposito.	6/7	2 Operatori.	-	
	3.3	Raccolta / smaltimento sacchi rifiuti.	6/7	1 Autista.	Compattatore	-
	3.4	Rimozione di 130 trespoli.	-	1 Autista.	Autocarro	-
IV° FASE 01.10.12 Fine lavori	4.1	Ridistribuzione alghe.	6/7	2 Autisti	Pala gommata. Autocarro.	-
	4.2	Supporto alla ridistribuzione puntuale della posidonia e sistemazione dei punti di deposito temporaneo.	6/7	2 Operatori.	-	Rastrelli. Badili. Punzonatori.